

ALLEGATO "A"

Comune di Gonnese
Provincia di CI

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Forniture di lavorazioni, di prestazioni e di materiali necessari per l'espletamento delle manutenzioni straordinarie da eseguirsi sulle coperture afferenti gli impianti della Carbosulcis S.P.A.

COMMITTENTE: CARBOSULCIS SPA.

CANTIERE: Miniera Nuraxi Figus, Gonnese (CI)

Gonnese , 26/01/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(INGEGNERE LIPPI ALESSANDRO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO INGEGNERE PODDA PAOLO)

INGEGNERE LIPPI ALESSANDRO

VIA BASILICATA 7
09047 SELARGIUS (CA)
Tel.: 0781 492 2495 - Fax: 000
E-Mail: lippi.alessandro@carbosulcis.eu

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Preparazione delle aree di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere logistico	1	E	1	1	09/02/2017	09/02/2017
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere logistico	1	E	1	1	10/02/2017	10/02/2017
Realizzazione della recinzione delle aree di lavorazione	1	E	1	1	13/02/2017	13/02/2017
Apprestamenti del cantiere logistico						
Allestimento di depositi rifiuti e zone per lo stoccaggio dei materiali rimossi	1	E	1	1	10/02/2017	10/02/2017
	1	E	1	1	13/02/2017	13/02/2017
Impianti del cantiere logistico						
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	2	2	14/02/2017	15/02/2017
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	2	2	14/02/2017	15/02/2017
Installazione sistemi ancoraggio, posa camminamenti e passerelle edificio Laveria						
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura (Edificio Laveria)	1	E	2	2	16/02/2017	17/02/2017
Installazione scala alla marinara in alluminio	1	E	1	1	16/02/2017	16/02/2017
Realizzazione di linea vita edificio Laveria						
Realizzazione di linee vita per l'esecuzione in sicurezza delle lavorazioni in quota (Edificio Laveri).	1	E	2	2	16/02/2017	17/02/2017
Copertura tetto edificio Laveria						
Rimozione Edificio Laveria						
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	1	E	1	1	20/02/2017	20/02/2017
Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata	1	E	4	4	21/02/2017	24/02/2017
Rimozione di manto di copertura in lastre traslucide	1	E	2	2	23/02/2017	24/02/2017
Movimentazione dei materiali con autogrù	1	E	5	5	20/02/2017	24/02/2017
Ripristini Edificio Laveri						
Realizzazione di opere di lattoneria	1	E	2	2	27/02/2017	28/02/2017
Copertura Edificio Laveri						
Montaggio di copertura in lastre traslucide	1	E	3	3	01/03/2017	03/03/2017
	1	E	1	1	06/03/2017	06/03/2017
Montaggio di copertura in lamiera grecata	1	E	3	3	01/03/2017	03/03/2017
	1	E	1	1	06/03/2017	06/03/2017
Movimentazione dei materiali con autogrù	1	E	3	3	01/03/2017	03/03/2017
	1	E	1	1	06/03/2017	06/03/2017
Installazione sistema di ancolaggio edificio Frantumazione						
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura (Edificio Frantumazione)	1	E	2	2	07/03/2017	08/03/2017
Installazione scala alla marinara in alluminio	1	E	1	1	07/03/2017	07/03/2017
Realizzazione linea vita edificio Frantumazione						
Realizzazione di linee vita per l'esecuzione in sicurezza delle lavorazioni in quota (Edificio Frantumazione).	1	E	2	2	07/03/2017	08/03/2017
Copertura tetto edificio Frantumazione						
Rimozione Edificio Frantumazione						
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	1	E	1	1	09/03/2017	09/03/2017
Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata	1	E	1	1	10/03/2017	10/03/2017

Tabella Analitica Gantt

	1	E	2	2	13/03/2017	14/03/2017
Rimozione di manto di copertura in lastre traslucide	1	E	1	1	10/03/2017	10/03/2017
	1	E	2	2	13/03/2017	14/03/2017
Movimentazione dei materiali con autogrù	1	E	2	2	09/03/2017	10/03/2017
	1	E	2	2	13/03/2017	14/03/2017
Ripristini Edificio Frantumazione						
Realizzazione di opere di lattoneria	1	E	1	1	15/03/2017	15/03/2017
Copertura Edificio Frantumazione						
Montaggio di copertura in lastre traslucide	1	E	2	2	16/03/2017	17/03/2017
	1	E	1	1	20/03/2017	20/03/2017
Montaggio di copertura in lamiera grecata	1	E	2	2	16/03/2017	17/03/2017
	1	E	1	1	20/03/2017	20/03/2017
Movimentazione dei materiali con autogrù	1	E	2	2	16/03/2017	17/03/2017
	1	E	1	1	20/03/2017	20/03/2017
Copertura tetto edificio Silos						
Rimozione Edificio Silos						
Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata	1	E	1	1	21/03/2017	21/03/2017
Movimentazione dei materiali con autogrù	1	E	1	1	21/03/2017	21/03/2017
Copertura Edificio Silos						
Montaggio di copertura in lamiera grecata	1	E	1	1	22/03/2017	22/03/2017
Movimentazione dei materiali con autogrù	1	E	1	1	22/03/2017	22/03/2017
Smobilizzo del cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	23/03/2017	24/03/2017
Attività di coordinamento	1	E	1	1	09/02/2017	09/02/2017

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro